

График реализации Проекта

Проект предусматривает ступенчатые этапы исполнения и реализации, а именно:

№	Наименование и описание планируемых работ	Срок исполнения
1	На момент начало финансирования проекта, предусматривается заключение контракта на изготовление и поставку оборудования 2-этапа. (срок изготовления 4-6 месяцев)	Октябрь 2016г
2	Монтаж металлоконструкции производственного цеха из сэндвич панелей и строительных ремонтных работ для подготовки дополнительного цеха. Включая работы по отоплению, подводу электроснабжения, вентиляции и других работ связанных с производственными цехами по приемки и установки оборудования.	Октябрь 2016 – Январь 2017
3	Монтаж оборудования и отработка пусконаладочного периода, включая обучения и стажировку рабочего персонала.	Февраль 2017г.
4	Сертификация продукции и проработка пакета заказов на готовую продукцию	Март
5	Закуп сырья и материалов для производственного заказа	апрель
6	Заказ на изготовления производственного оборудования 3 –этапа (срок изготовления 4 месяца)	май
7	Монтаж производственного оборудования, включая стажировку рабочего персонала	сентябрь
8	Сертификация двухкомпонентных труб, включая разработку пакета заказов	ноябрь
9	На момент полной комплектации производственного оборудования его монтажа и провидения пусконаладочного периода, планируемый выход на полную производственную мощность.	Января 2018г.

Примечание: Начало планируемых работ с Сентября 2017г. В случае смещения все сроки смещаются соразмерно